



2018-01-04

Kontroll av Källarplan.

Kontroll av källarplan: Näsby park 13:25
Vallarevägen 13 A 18351 Täby.

Kontroll av väggar i källarplan. Kontrollen utfördes i befintliga inspektionsluckor.
Vid mätning användes: Protimeter Surveymaster II.
Samt Värmekamera Flir one.

Inga höga fuktkvoter kunde uppmätas i väggreglar. 11-13%
Betongväggen vid inspektionsluckor var däremot väldigt fuktiga.
I dagsläget inget som påverkar regelverket vid inspektionsluckorna.
Inga synliga fuktproblem kunde upptäckas av värmekamera.

Roine Hellström
Projektledare
0729-812002

Avfuktningsteknik Stockholm AB

Adress
Mörtnäs Hagväg 3
134 44 Gustavsberg

Hemsida
www.avfuktningsteknik.se
E-post
kontakt@avfuktningsteknik.se

Telefon
08-51816666

Organisationsnummer
556727-2470
Innehar F-skattsedel

Bankgiro
5399-4026